

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	Estação de Tratamento de Esgoto																		
1.1	Implantado – 60 l/s	Concluído																	
2	Linha de Emissário																		
2.1	Implantado	230 metros																	
2.2	A implantar ⁽²⁾	x	x	x	x														
3	Rede Coletora de Esgoto																		
3.1	Implantado	10.000 metros																	
3.2	A implantar ⁽¹⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Ligações Prediais de Esgoto																		
4.1	Implantado	851 ligações																	
4.2	A implantar ⁽¹⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Linha de Recalque																		
5.1	Implantado	1.320 metros																	
5.2	A implantar Bacia 12 ⁽¹⁾	x	x	x															
5.3	A implantar Bacia 12.1 ⁽¹⁾										x	x	x						
6	Estações Elevatórias de Esgoto																		
6.1	A implantar EEE Bacia 12 ⁽¹⁾	x	x	x	x	x	x												
6.2	A implantar EEE Bacia 12.1 ⁽¹⁾										x	x	x						
⁽¹⁾ Pendência de cessão de uso das áreas da EEE																			
⁽²⁾ Ajuste no licenciamento junto ao IMA																			
O cronograma de obra é impactado pelo período de veraneio, considerando a sazonalidade populacional do município.																			